

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
	<u>หมวดงานโครงสร้าง</u>				-		-	-	
1	งานถมดิน				2,696,532.52	-	-	2,696,532.52	
2	งานโครงสร้าง				16,822,091.47	-	4,167,991.70	20,990,083.17	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				19,518,623.99		4,167,991.70	23,686,615.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่

แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดิน				-		-	-	
1.1	งานถมดิน รวมบดอัด ภายในพื้นที่ 3040 ตรม. สูง 3.00 ม.	9,120.00	ลบ.ม.	248.62	2,267,414.40		-	2,267,414.40	คิดแบบหลักเกณฑ์งาน
1.2	งานถมดิน รวมบดอัด ถนนภายนอก 400 ตรม. สูง 2.80 ม.	1,120.00	ลบ.ม.	248.62	278,454.40		-	278,454.40	ทาง
1.3	งานถมดิน รวมบดอัด ภายนอกพื้นที่ 202 ตรม. สูง 3.00 ม. ระยะห่างจากผนัง 2.00 ม. และระยะสโลปดิน 1.50 ม.	606.00	ลบ.ม.	248.62	150,663.72		-	150,663.72	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานถมดิน				2,696,532.52		-	2,696,532.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานโครงสร้าง				-		-	-	
2.1	งานเจาะสำรวจดิน (BORING)	3.00	จุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
2.2	เสาเข็ม				-		-	-	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.60 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัย ได้ไม่น้อยกว่า 60 ตัน	147.00	ต้น	27,000.00	3,969,000.00	-	-	3,969,000.00	
	(ความยาวเสาเข็มที่ใช้ประมาณราคา 20.00 เมตร)				-		-	-	
	- สกัดหัวเสาเข็ม เข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.60 เมตร	139.00	ต้น	-	-	600.00	83,400.00	83,400.00	
	- ทดสอบ ความสมบูรณ์เสาเข็ม (Seismic Intergrity Test)	139.00	ต้น	300.00	41,700.00	-	-	41,700.00	
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	2.00	ต้น	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.35 เมตร รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน	24.00	ต้น	13,500.00	324,000.00	-	-	324,000.00	
	(ความยาวเสาเข็มที่ใช้ประมาณราคา 16.00 เมตร)				-		-	-	
	- สกัดหัวเสาเข็ม เข็มเจาะ ขนาด ๑ 0.35 เมตร	24.00	ต้น	-	-	350.00	8,400.00	8,400.00	
	- ทดสอบ ความสมบูรณ์เสาเข็ม (Seismic Intergrity Test)	24.00	ต้น	300.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2.3	ดินซุด - ถมกลับ				-		-	-	
	- ดินซุด	665.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	65,835.00	65,835.00	
2.4	ทรายหยาบ	166.00	ลบ.ม.	453.33	75,252.78	99.00	16,434.00	91,686.78	
2.5	แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	7,380.00	ตร.ม.	-	-	115.00	848,700.00	848,700.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (60 %)	4,428.00	ตร.ม.	469.00	2,076,732.00	-	-	2,076,732.00	วัสดุรวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	คอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ	20.00	ลบ.ม.	2,034.00	40,680.00	306.00	6,120.00	46,800.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก. / ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)	589.00	ลบ.ม.	2,367.00	1,394,163.00	485.00	285,665.00	1,679,828.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก. / ตร.ชม. (ทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	365.00	ลบ.ม.	2,417.00	882,205.00	485.00	177,025.00	1,059,230.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 กก. / ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)	530.00	ลบ.ม.	2,466.00	1,306,980.00	485.00	257,050.00	1,564,030.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 กก. / ตร.ชม. (ทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	247.00	ลบ.ม.	2,516.00	621,452.00	485.00	119,795.00	741,247.00	
2.7	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 6 SR.24	2,679.00	กก.	14.70	39,381.30	4.10	10,983.90	50,365.20	
	- เหล็ก RB 9 SR.24	10,652.00	กก.	13.87	147,743.24	4.10	43,673.20	191,416.44	
	- เหล็ก DB 12 SD.40	78,796.00	กก.	13.29	1,047,198.84	3.30	260,026.80	1,307,225.64	
	- เหล็ก DB 16 SD.40	22,166.00	กก.	13.09	290,152.94	3.30	73,147.80	363,300.74	
	- เหล็ก DB 20 SD.40	57,082.00	กก.	13.09	747,203.38	2.90	165,537.80	912,741.18	
	- เหล็ก DB 25 SD.40	31,756.00	กก.	13.09	415,686.04	2.90	92,092.40	507,778.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,094.00	กก.	23.22	141,502.68	-	-	141,502.68	
2.8	งานพื้นคอนกรีตอัดแรง				-		-	-	
	- ระบบคอนกรีตอัดแรง	2,600.00	ตร.ม.	-	-	400.00	1,040,000.00	1,040,000.00	
2.9	งานเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	- เหล็ก □ 300x300x6 มม.	10,012.80	กก.	17.40	174,222.72	10.00	100,128.00	274,350.72	
	- เหล็ก □ 175x175x6 มม.	10,457.40	กก.	17.40	181,958.76	10.00	104,574.00	286,532.76	
	- เหล็ก □ 100x100x4.5 มม.	5,564.90	กก.	17.40	96,829.26	10.00	55,649.00	152,478.26	
	- เหล็ก □ 150x75x3.2 มม.	2,149.20	กก.	17.40	37,396.08	10.00	21,492.00	58,888.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก [150x50x20x2.3 มม.	476.20	กก.	17.40	8,285.88	10.00	4,762.00	13,047.88	
	- เหล็ก PL 350x900x20 มม.	1,187.00	กก.	17.40	20,653.80	10.00	11,870.00	32,523.80	
	- เหล็ก PL 165x210x12 มม.	29.34	กก.	17.40	510.51	10.00	293.40	803.91	
	- เหล็ก STIFFERNER PL 90x225x9 มม.	137.28	กก.	17.40	2,388.67	10.00	1,372.80	3,761.47	
	- TURN BUCKLE	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ANCHOR BOLTS&NUT M 20	288.00	ชุด	70.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	- ANCHOR BOLTS&NUT M 16	36.00	ชุด	65.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	604.80	ตร.ม.	40.00	24,192.00	38.00	22,982.40	47,174.40	
2.10	งานหลังคาจอดรถ				-		-	-	
	ดินชุด	20.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,009.70	2,009.70	
	ทรายหยาบ	2.40	ลบ.ม.	453.33	1,087.99	99.00	237.60	1,325.59	
	แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	-	-	115.00	4,600.00	4,600.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (60 %)	26.00	ตร.ม.	469.00	12,194.00	-	-	12,194.00	
	คอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.98	ลบ.ม.	2,034.00	1,993.32	306.00	299.88	2,293.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก. / ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)	0.91	ลบ.ม.	2,367.00	2,153.97	485.00	441.35	2,595.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก. / ตร.ชม. (รูปทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	7.80	ลบ.ม.	2,417.00	18,852.60	485.00	3,783.00	22,635.60	
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 9 SR.24	38.00	กก.	13.87	527.06	4.10	155.80	682.86	
	- เหล็ก DB 12 SD.40	1,007.00	กก.	13.29	13,383.03	3.30	3,323.10	16,706.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	31.00	กก.	23.22	719.82	-	-	719.82	
	- เหล็ก WF 250x125x6x9 มม.	2,338.40	กก.	24.79	57,968.93	10.00	23,384.00	81,352.93	
	- เหล็ก □ 100x50x3.2 มม.	1,716.00	กก.	17.40	29,858.40	10.00	17,160.00	47,018.40	
	- เหล็ก Ø 76.3x3.2	116.80	กก.	20.00	2,336.00	10.00	1,168.00	3,504.00	
	- เหล็ก PL 350x200x12 มม.	85.72	กก.	24.79	2,124.99	10.00	857.20	2,982.19	
	- เหล็ก STIFFERNER PL 200x100x12 มม.	122.40	กก.	24.79	3,034.29	10.00	1,224.00	4,258.29	
	- ANCHOR BOLTS&NUT M 16	52.00	ชุด	65.00	3,380.00	-	-	3,380.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	162.40	ตร.ม.	40.00	6,496.00	38.00	6,171.20	12,667.20	
2.11	งานฐานวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				-		-	-	
	ทรายหยาบ	2.60	ลบ.ม.	453.33	1,178.65	99.00	257.40	1,436.05	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	28.00	ตร.ม.	-	-	115.00	3,220.00	3,220.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (60 %)	12.00	ตร.ม.	469.00	5,628.00	-	-	5,628.00	
	คอนกรีต				-		-	-	
	- คอนกรีตหยาบ	4.40	ลบ.ม.	2,034.00	8,949.60	306.00	1,346.40	10,296.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก. / ตร.ชม. (ทรงกระบอก)ผสมน้ำยากันซึม	30.00	ลบ.ม.	2,417.00	72,510.00	485.00	14,550.00	87,060.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก DB 12 SD.40	1,720.00	กก.	13.29	22,858.80	3.30	5,676.00	28,534.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	72.00	กก.	23.22	1,671.84	-	-	1,671.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.12	งานป้อม รปภ.								
	- เหล็ก □ 100x50x2.3 มม.	77.10	กก.	17.40	1,341.54	10.00	771.00	2,112.54	
	- เหล็ก □ 100x100x2.3 มม.	69.50	กก.	17.40	1,209.30	10.00	695.00	1,904.30	
	- เหล็ก [100x50x20x2.3 มม.	14.60	กก.	17.40	254.04	10.00	146.00	400.04	
	- เหล็ก [75x45x15x2.3 มม.	24.40	กก.	17.40	424.56	10.00	244.00	668.56	
	- เหล็ก PL 200x200x9 มม.	11.30	กก.	17.40	196.62	10.00	113.00	309.62	
	- เหล็ก CHECKERED PLATE 4 มม.	117.75	กก.	17.40	2,048.85	10.00	1,177.50	3,226.35	
	- TURN BUCKLE	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ANCHOR BOLTS&NUT M 12	16.00	ชุด	50.00	800.00	-	-	800.00	
	-งานทาสีน้ำมัน	21.00	ตร.ม.	40.00	840.00	38.00	798.00	1,638.00	
2.13	ถนน ค.สล. หน้า 0.20 ม.								
	- งานถนนและลานจอดรถในโครงการ พื้นทำผิวแอสฟัลต์	1,215.00	ตร.ม.	900.00	1,093,500.00	-	-	1,093,500.00	
	- ขอบคันหินคอนกรีตในโครงการ (15 x 30 x 100 ซม.)	222.00	เมตร	175.00	38,850.00	-	-	38,850.00	
	- งานถนนภายนอกโครงการ พื้นทำผิวแอสฟัลต์	551.00	ตร.ม.	900.00	495,900.00	-	-	495,900.00	
	- งานทางเท้า 2 ข้างถนน	80.00	ตร.ม.	350.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- ขอบคันหินคอนกรีตถนนนอกโครงการ (15 x 30 x 100 ซม.)	80.00	เมตร	175.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
					-		-	-	
2.14	งานรั้ว				-		-	-	
	- ดินชุด	177.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,523.00	17,523.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด I 0.15x0.15x5.00 เมตร	120.00	ต้น	363.00	43,560.00	218.00	26,160.00	69,720.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด I 0.22x0.22x4.00 เมตร	27.00	ต้น	580.00	15,660.00	180.00	4,860.00	20,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.22 เมตร	27.00	ต้น	-	-	180.00	4,860.00	4,860.00	
	- เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.30x0.30x11.00 เมตร	39.00	ต้น	2,453.00	95,667.00	798.00	31,122.00	126,789.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด I 0.30 เมตร	39.00	ต้น	-	-	250.00	9,750.00	9,750.00	
	ทรายหยาบ	3.40	ลบ.ม.	453.33	1,541.32	99.00	336.60	1,877.92	
	แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	550.00	ตร.ม.	-	-	115.00	63,250.00	63,250.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (60 %)	304.00	ตร.ม.	469.00	142,576.00	-	-	142,576.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.77	ลบ.ม.	2,034.00	1,566.18	306.00	235.62	1,801.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก. / ตร.ชม. (ทรงกระบอก)	53.85	ลบ.ม.	2,265.00	121,970.25	306.00	16,478.10	138,448.35	
	- แผ่นผนังคอนกรีต ขนาด 0.35x1.00x0.05 ม.	47.80	ตร.ม.	250.00	11,950.00	25.00	1,195.00	13,145.00	
	- แผ่นผนังคอนกรีต ขนาด 0.35x1.50x0.05 ม.	39.25	ตร.ม.	250.00	9,812.50	25.00	981.25	10,793.75	
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก DB 16 SD.40	1,400.00	กก.	13.09	18,326.00	3.30	4,620.00	22,946.00	
	- เหล็ก DB 12 SD.40	3,654.00	กก.	13.29	48,561.66	3.30	12,058.20	60,619.86	
	- เหล็ก RB 6 SR.24	913.00	กก.	14.70	13,421.10	4.10	3,743.30	17,164.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	179.00	กก.	23.22	4,156.38	-	-	4,156.38	
	กำจัดปลวก	924.00	ตร.ม.	120.00	110,880.00		-	110,880.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง				16,822,091.47		4,167,991.70	20,990,083.17	

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปหมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
3.1	งานฝ้าเพดาน				2,321,725.00		141,045.00	2,462,770.00	
3.2	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				4,775,360.00	-	272,230.00	5,047,590.00	
3.3	งานผนังและตกแต่งผนัง				5,219,483.00	-	1,446,081.00	6,665,564.00	
3.4	งานประตู - หน้าต่าง				2,354,355.00	-	-	2,354,355.00	
3.5	งานบันไดและราวกันตก				384,610.00	-	56,632.50	441,242.50	
3.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ				588,773.00	-	30,295.00	619,068.00	
3.7	งานทาสี				357,556.00	-	175,863.00	533,419.00	
3.8	งานเปิดเตล็ด				35,760.00	-	8,060.00	43,820.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				16,037,622.00		2,130,206.50	18,167,828.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานฝ้าเพดาน								
CL.1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	758.00	ตร.ม.	250.00	189,500.00	75.00	56,850.00	246,350.00	
CL.2	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทึบขึ้น ฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-	
	โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	187.00	ตร.ม.	285.00	53,295.00	75.00	14,025.00	67,320.00	
CL.3	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบทึบหน้าแต่งสีเทาด้วยปูนสำเร็จรูป SKIM COAT	779.00	ตร.ม.	20.00	15,580.00	82.00	63,878.00	79,458.00	
CL.4	- ฝ้าเพดานฉนวนโพลีสไตรีน หรือโพลียูรีเทนหุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	เคลือบสีโพลีเอสเตอร์ หนาอย่างน้อย 5 ซม. บนโครงแขวนเหล็กชุบสังกะสี	777.00	ตร.ม.	2,300.00	1,787,100.00	-	-	1,787,100.00	
CL.5	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดทึบไฟ บนโครงคร่าวเหล็กทาสีกันสนิม	76.00	ตร.ม.	2,600.00	197,600.00	-	-	197,600.00	
CL.6	- ฝ้าเพดานอะคูสติคแบบแผ่นเรียบ แบบดูดซับสารระเหย ไม่มีลายโครงเหล็ก	121.00	ตร.ม.	650.00	78,650.00	52.00	6,292.00	84,942.00	
					-		-	-	
	รวมงานฝ้าเพดาน				2,321,725.00		141,045.00	2,462,770.00	
3.2	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				-		-	-	
F1	- พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน homogeneous ขนาด 24"x24"	443.00	ตร.ม.	450.00	199,350.00	222.00	98,346.00	297,696.00	
F2	- พื้นผิวทาสี epoxy สีเทาเข้ม	111.00	ตร.ม.	320.00	35,520.00	60.00	6,660.00	42,180.00	
F3	- พื้นผิวทาสี epoxy สีขาว	709.00	ตร.ม.	320.00	226,880.00	60.00	42,540.00	269,420.00	
F4	- พื้นผิวทาสีโพลียูรีเทน สีเทาอ่อน ชนิดพื้นผิวเม็ดทรายกันลื่น	25.00	ตร.ม.	450.00	11,250.00	50.00	1,250.00	12,500.00	
F5	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางเคลือบ polyurethane	300.00	ตร.ม.	530.00	159,000.00	50.00	15,000.00	174,000.00	
F6	- พื้นยกสำเร็จรูป ขนาดแผ่นประมาณ 60 x 60 ซม. พร้อมฉนวน 1 นิ้ว	807.00	ตร.ม.	3,950.00	3,187,650.00	-	-	3,187,650.00	
F7	- พื้นผิวปูกระเบื้องพอร์ซเลน homogeneous ขนาด 24"x24" ไม่เคลือบ	187.00	ตร.ม.	400.00	74,800.00	222.00	41,514.00	116,314.00	
F8	- พื้นทำผิวทรายล้างเม็ดเบอร์ 5	315.00	ตร.ม.	304.00	95,760.00	99.00	31,185.00	126,945.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.174 (บางส่วน) ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี แบบเลขที่ แบบเลขที่ กค 00001/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 31/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
F10	- พื้นทำผิวเรียบ ปูกระเบื้องคอนกรีตผิวเรียบมีขา ชนิดปูตาดฟ้า ขนาด				-		-	-	
	ประมาณ 30 x 30 ซม.วางบนแผ่นฉนวน extruded polystyrehe ชนิดแข็ง				-		-	-	
	บนพื้นคอนกรีตทำระบบกันซึมชนิดทา	899.00	ตร.ม.	750.00	674,250.00	-	-	674,250.00	
F11	- พื้นทำผิวเรียบ พร้อมทำระบบกันซึม	40.00	ตร.ม.	78.00	3,120.00	40.00	1,600.00	4,720.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC สูง 4 นิ้ว	436.00	เมตร	60.00	26,160.00	40.00	17,440.00	43,600.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียม สูง 4 นิ้ว	371.00	เมตร	220.00	81,620.00	45.00	16,695.00	98,315.00	
					-		-	-	
	รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				4,775,360.00		272,230.00	5,047,590.00	
3.3	งานผนังและตกแต่งผนัง								
1A-F	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น หนารวมกันอย่างน้อย 20 ซม.	1,712.00	ตร.ม.	460.00	787,520.00	78.00	133,536.00	921,056.00	
2A-H	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1 ชั้น หนารวมกันอย่างน้อย 15 ซม.	2,537.00	ตร.ม.	230.00	583,510.00	56.00	142,072.00	725,582.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล.	4,171.00	เมตร	125.00	521,375.00	44.00	183,524.00	704,899.00	
1C,2B	- ผนังฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	8,809.00	ตร.ม.	66.00	581,394.00	82.00	722,338.00	1,303,732.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบส่วนโครงสร้าง	329.00	ตร.ม.	66.00	21,714.00	100.00	32,900.00	54,614.00	
1A,2A	- ผนังฉาบปูนเรียบทาบหน้าแต่งสีเทาด้วย ปูนสำเร็จรูป SKIM COATING	920.00	ตร.ม.	86.00	79,120.00	87.00	80,040.00	159,160.00	
1D,2D	- ผนังกรุกระเบื้องพอร์ซอลีน homogeneous สีเทาอ่อน ขนาด 12"x24"	229.00	ตร.ม.	650.00	148,850.00	189.00	43,281.00	192,131.00	
2C,4B	- ผนังกรุกระเบื้องพอร์ซอลีน homogeneous สีดำ ขนาด 12"x24"	86.00	ตร.ม.	650.00	55,900.00	189.00	16,254.00	72,154.00	
2E	- ผนังกรุกระเบื้องพอร์ซอลีน homogeneous สีขาว ขนาด 12"x24"	50.00	ตร.ม.	650.00	32,500.00	189.00	9,450.00	41,950.00	
	- ผนังบุ FIBER CEMENT BOARD หนา 10 มม. บู 1 ด้าน พร้อมโครงเคร่า	32.00	ตร.ม.	350.00	11,200.00	108.00	3,456.00	14,656.00	
P3	- ผนังสำเร็จรูปบุฉนวนกันความร้อน	645.00	ตร.ม.	750.00	483,750.00	-	-	483,750.00	
	- โครงเคร่าสำหรับติดตั้งแผ่นเหล็กฉีก	430.00	ตร.ม.	250.00	107,500.00	75.00	32,250.00	139,750.00	